

Zápis z 4. jednání VSIVZ ZMČ Praha 10, které se konalo dne 18/3/2019, v místnosti SÚR, ÚMČ Praha 10

Přítomní členové výboru: vypsát dle prezenční listiny, prosím

Omluvení členové výboru: Kleslová

Neomluvení členové výboru: -

Hosté z řad RMČ P10 a prac. úřadu: Ing. Jiří Doležal, Morávková Petra, Bc.

Hosté z řad občanů: -

Jednání výboru bylo zahájeno v 17.00 hodin, po celou dobu jednání byl výbor usnášení schopný.

Program dle zaslané pozvánky:

1. Zahájení jednání VSIVZ
2. Schválení programu
3. Informace o průběhu stávajících investic
4. Diskuze, různé
5. Závěr

Popis průběhu jednání

1) Zahájení, schválení ověřovatele

Předseda výboru navrhl ověřovatelem Ing. Miroslava Kose.

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

2) Schválení předloženého programu

Bylo hlasováno o předloženém návrhu programu.

Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

3) Informace o průběhu stávajících investic, Ing. Jiří Doležal

- a) Poliklinika Malešice
 - azbest se již vybourává (vícepráce za cca 13 mil).
 - střecha je v horším stavu (izolace, vrstva vlhkého písku), než se přepokládalo, hledá se řešení, město s navýšením ceny o dalších 1,2 mil, Kč zatím nesouhlasilo proběhlo „vzorkování“ maleb a obkladů za přítomnosti EUC.

- b) Vršovická 30/30
 - v současné době proběhlo veškeré bourání a sanace konstrukce, stavba je v „utlumeném“ režimu a čeká se na další postup, ideálně v rámci uzavřené smlouvy
 - předpokládáný konec stavby I/2020 (viz tabulka, kterou mají členové výboru k dispozici), ale díky změnám (cca 19 bytů pro seniory) dojde možná ke zpoždění stavby
 - naceňují se dekory a vzorkování;

- c) MŠ Nad Vodovodem
 - hotová hrubá stavba, osazuje se přízemí, montáž střešní krytiny, vnitřních rozvodů, přípojek a inženýrských sítí
 - vzorkování se účastnila ředitelka školky MŠ Hřibská (snaha MČ aby se účastnil budoucí uživatel stavby, je-li to možné)
 - Pozn.: menší MŠ jsou někdy sloučeny pod jednoho ředitele

- d) Cíl
 - Klub Cíl (město pronajímá prostor knihovně)
 - stavba je u konce, kolaudace koncem dubna
 - ☐ zatím provizorní schody za cca 20 tis. Kvůli venkovním úpravám

- e) Rekonstrukce školní jídelny Hostýnská
 - škola ukončí vyučování o týden dříve, vlastní reko začne koncem června

- f) Vzlet
 - probíhá osazení átria skly, připraveny podlahy, probíhá sanace vlhkosti
 - Poz.: nejde o kino, protože nemá promítací plochu

- g) Rekonstrukce sportovního hřiště Golova
 - bude víceúčelové oplocené hřiště, zpoždění, ukončení cca VI/2019

- h) Reko TZI (zdravotně technické instalace) Ruská
 - voda, plyn – hotovo, probíhají revize

- i) Střecha ZŠ Švehlova
 - hotovo

4) Diskuse, různé

- ☐ nově lze sloučit UR a SP (stavební povolení)
- ☐ u nadlimitních zakázek trvá soutěž cca 4 až 5 měsíců
- ☐ podmínky v zadávacím řízení mohou být de facto libovolné, ale relevantní a obhajitelné (cena, zkušenosti (zejména u památek), termín (školy,...))

5) Závěr

Jednání bylo ukončeno v 17:50 hodin



Ing. Ivan Mikoláš

předseda Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky ZMČ Praha 10

ověřovatel: pan Ing. Miroslav Kos

4/4 2019 Munič - /S

tajemník: Ing. Filip Koucký



Městská
část
Praha 10

PREZENČNÍ LISTINA

ze zasedání Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky
dne 18. března 2019

Ing. Ivan Mikoláš - předseda	
Karel Duchek	
JUDr. Radmila Kleslová	
Ing. Miroslav Kos	
Ing. Tomáš Pek	
Doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D	
Mgr. Denisa Stonáčková	
Ing. Filip Koucký - tajemník	

Hosté:

Příjmení, jméno	Podpis